

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - 1º SEMESTRE/2019

Objeto: Construção da Creche Municipal Lar Menino Jesus

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Número do Convênio: Recursos Próprios

Número do Contrato: 006/2019

Valor contratado + Aditivos: R\$1.466.824,92

Pagamentos Efetuados: R\$361.678,26

Sado a Pagar: R\$1.105.146,66

Situação da Obra: Em Andamento

Fonte de Recursos: 007.001.12.365.0017.1152 / 449051/277 - 100

Objeto: Passeios Públicos

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras

Número do Convênio: CR866056/2018 - Midades/Caixa

Número do Contrato: 011/2019

Valor contratado + Aditivos: R\$275.541,85

Pagamentos Efetuados: R\$0,00

Sado a Pagar: R\$275.541,85

Situação da Obra: Em Andamento

Fonte de Recursos: 005.001.15.451.0012.1147 / 449051/142 - 100/124

Objeto: Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas e Bairros

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras

Número do Convênio: Recursos Próprios / FETHAB

Número do Contrato: 025/2019

Valor contratado + Aditivos: R\$508.881,10

Pagamentos Efetuados: R\$135.415,24

Sado a Pagar: R\$373.465,86

Situação da Obra: Em Andamento

Fonte de Recursos: 005.001.26.782.0012.2101 / 449051/142 - 130

Fonte: Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Assuntos Estratégicos - Agosto/2019

RELATÓRIO DE OBRAS AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

Objeto: Implantação de Iluminação Pública em Diversas Ruas e Bairros

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Obras

Número do Convênio: CR862022/2017 - SUDAM

Número do Contrato: 019/201

Valor contratado + Aditivos: R\$429.617,39

Pagamentos Efetuados: R\$0,00

Sado a Pagar: R\$429.617,39

Situação da Obra: Aguardando Liberação de Recursos Federal para emitirmos a Ordem de Serviços

Fonte de Recursos: 06.002.10.302.0013.1187 / 449051/585 - 102/123

Objeto: Reforma do Hospital Municipal Maria Zélia

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

Número do Convênio: CR863761/2017 - Msaúde/Caixa

Número do Contrato: 021/2019

Valor contratado + Aditivos: R\$707.842,74

Pagamentos Efetuados: R\$0,00

Sado a Pagar: R\$707.842,74

Situação da Obra: Aguardando Liberação de Recursos Federal para emitirmos a Ordem de Serviços

Fonte de Recursos: 005.001.25.752.0012.1146 / 449051/110 - 100/124

Fonte: Secretária Municipal de Planejamento, Projetos e Assuntos Estratégicos - Agosto/2019

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 653a0a87

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)