

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo nº SINFRA-PRO-2023/01329

Valor Contratante - SINFRA R\$ 10.348.520,23 (dez milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos).

Contrato nº 040/2023/SINFRA.

Contratante: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Logística - SINFRA

Contratado: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Objeto: OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SINFRA-MT.

A obra se encontra com 412 dias decorridos correspondendo a 98,09%, com prazo restando de 07 dias 1,91%, totalizando 420 dias de prazo. A ordem de paralisação foi necessária em função da obra, visto ser necessário estudo e ajustes no caminhamento dos cabos alimentadores de energia da SINFRA - MT que passam pelo subterrâneo do estacionamento pertencente a SEDUC - MT.

Fica a empresa CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, a partir de 12/08/2024 autorizada a PARALISAR, até a segunda ordem a execução dos serviços de: Reforma e Ampliação da Sede da Sinfra.-MT.

Cuiabá, 12 de agosto de 2024.

ENGº. ANTONIO BARBOSA DA CONCEIÇÃO

Engenheiro Civil | Fiscal de Obras

COOC/SUEFOC/SACID/SINFRA

\*Original assinado

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b49b075e

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)