

CONTRATO N° 009/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 004/2024. Processo Administrativo nº 067/2024. Objeto: contratação de empresa para construção de canteiros marginais na Avenida Universitária. Contratada: MSR Engenharia Ltda. CNPJ 15.006.573/0001-08. Valor do contrato: R\$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais).

ITEM - DESCRIÇÃO - VALOR TOTAL - %	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1.0. Administração Obra. 139.613,71. 5,08%	14.352,29. 10,28%	14.477,94. 10,37%	14.254,56. 10,21%	14.254,56. 10,21%	14.254,56. 10,21%
2.0. Serviços Iniciais. 102.302,70. 3,72%	102.302,70. 100,00%				
3.0. Demolição e retiradas. 13.807,96. 0,50%	13.807,96. 100,00%				
4.0. Pisos. 1.893.150,47. 68,84%	151.452,04. 8,00%	265.041,07. 14,00%	265.041,07. 14,00%	265.041,07. 14,00%	265.041,07. 14,00%
5.0. Acessibilidade. 7.713,24. 0,28%		1.542,65. 20,00%	1.542,65. 20,00%	1.542,65. 20,00%	1.542,65. 20,00%
6.0. Transporte de Material. 4.244,27. 0,15%		4.244,27. 100,00%			
7.0. Urbanização e serviços externos. 589.167,65. 21,42%					
Total geral do orçamento. 2.750.000,00. 100,00%	281.914,99. 10,25%	285.305,93. 10,37%	280.838,27. 10,21%	280.838,27. 10,21%	280.838,27. 10,21%
	281.914,99. 10,25%	567.220,91. 20,63%	848.059,19. 30,84%	1.128.897,46. 41,05%	1.409.735,73. 51,26%
ITEM - DESCRIÇÃO - VALOR TOTAL - %	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1.0. Administração Obra. 139.613,71. 5,08%	14.254,56. 10,21%	14.170,79. 10,15%	13.765,91. 9,86%	12.914,27. 9,25%	12.914,27. 9,25%
2.0. Serviços Iniciais. 102.302,70. 3,72%					
3.0. Demolição e retiradas. 13.807,96. 0,50%					
4.0. Pisos. 1.893.150,47. 68,84%	265.041,07. 14,00%	265.041,07. 14,00%	151.452,04. 8,00%		
5.0. Acessibilidade. 7.713,24. 0,28%	1.542,65. 20,00%				

6.0. Transporte de Material. 4.244,27. 0,15%

7.0. Urbanização e serviços externos.				106.050,18.	241.558,74.	241.558,74.
589.167,65. 21,42%				18,00%	41,00%	41,00%
Total geral do orçamento.	2.750.000,00.	280.838,27.	279.211,86.	271.268,13.	254.473,00.	254.473,00. 9,25%
100,00%		10,21%.	10,15%	9,86%	9,25%	
		1.6990.574,01.	1.969.785,86.	2.241.053,99.	2.495.527,00.	2.750.000,00.
		61,48%	71,63%	81,49%	90,75%	100,00%

Data da assinatura: 07/02/2025. Vigência: 07/02/2026. Fiscal da obra: Carlos Antonio de Oliveira. Fiscal do Contrato: Nilmar Hoser. Adalcino Francisco Lopo. Prefeito Municipal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 30d2fd60

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar