

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRASSOL D'OESTE
MT

R E L A T Ó R I O DE
ACOMPANHAMENTO DE
EXECUÇÃO DE OBRAS
ANO 2015

| IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS | Contrato | VALOR DA EXECUÇÃO OBRA | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|------------|----|-----|
| | | Executado até Março 2015 | | Total Executado até Dezembro de 2015 | | Previsão para 2016 | | | |
| 1 | Construção e Revitalização do Parque Municipal Giulia Imperatori no Lago Paranoá | 107/2012 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 840.350,02 | | 632.795,14 | | 207.554,88 | | - |
| 2 | Ampliação De Sistema De Abastecimento De Agua Com Construção De Reservatório, Ampliação De Rede De Água E Hidrometração De Unidades Habitacionais. | 106/2012 | R | \$ | R\$ | | R\$ | | R\$ |
| | | | 1.338.031,99 | | 1.338.031,99 | | - | | - |
| 3 | Execução De Unidade Basica De Saude (Parque Da Serra) | 038/2013 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 254.427,97 | | 137.559,52 | | 116.868,45 | | - |
| 4 | Execução De Construção De 13(Treze) Unidades Habitacionais Rural, Atraves Do Programa Nacional De Habitação Rural Pnhr. | 083/2013 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 324.478,70 | | 99.720,00 | | 224.758,70 | | - |
| 5 | Readequação Do Estadio Municipal Edson Athier Almeida Tamandare | 009/2014 | R | \$ | R\$ | | R | \$ | R\$ |
| | | | 186.014,38 | | - | | 186.014,38 | | - |
| 6 | Execução De Construção De Unidade Basica De Saude No Bairro Parque Morumbi | 017/2014 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 439.401,43 | | 79.793,98 | | 359.607,45 | | - |
| 7 | Execução De Construção De Unidade Basica De Saude No Distrito De Sonho Azul | 076/2014 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 410.780,33 | | 144.217,97 | | 266.562,36 | | - |
| 8 | Execução De Construção Do Centro De Capacitação Do Pequeno Produtor | 019/2014 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 258.813,37 | | 56.474,96 | | 202.338,41 | | - |
| 9 | Execução De Reformas Nas Salas Destinadas Ao Atendimento Dos Trabalhos Administrativos (Polítec- Policia Tecnica), Ao Setor De Engenharia E Salsas Da Procuradoria Geral. | 008/2015 | R | \$ | R\$ | | R | \$ | R\$ |
| | | | 23.918,12 | | - | | 23.913,12 | | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|------------|
| 10 | Construção De Duas Salas De Aulas No Centro Educacional Francisco Cruz | 083/2014 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 135.016,99 | | 87.865,94 | | 47.151,05 | | - |
| 11 | Reforma Da Unidade Basica De Saude Do Bairro Cidade Tamandare | 078/2014 | R | \$ | R\$ | | R | \$ | R\$ |
| | | | 131.169,38 | | - | | 131.189,38 | | - |
| 12 | Construção E Instalação De Rede De Alta Tensão Na E.M. Inedi F. C. Queiroz | 080/2014 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 113.792,47 | | 60.000,00 | | 53.792,47 | | - |
| 13 | Construção Da Cobertura Da Quadra Da Escola Municipal Inedi Fontes Castilho Queiroz | 073/2014 | R | \$ | R | \$ | R\$ | | R\$ |
| | | | 175.486,62 | | 31.950,67 | | 143.535,95 | | - |
| 14 | Construção Da Praça Do Bairro Cidade Tamandare III | 072/2014 | R | \$ | R\$ | | R | \$ | R |
| | | | 304.096,67 | | - | | 152.048,34 | | 152.048,34 |
| 15 | Construção De Praça Publica No Bairro Alto Da Boa Vista | 077/2014 | R | \$ | R\$ | | R | \$ | R\$ |
| | | | 149.343,42 | | - | | 149.343,42 | | - |
| 16 | Execução De Obra Para Execução Da Primeira Etapa De Obra De Implementação D e Sinalização Do Transito No Perímetro Urbano | 050/2014 | R | \$ | R | \$ | R | \$ | R\$ |
| | | | 237.586,20 | | 165.661,32 | | 71.924,88 | | - |
| 17 | Reforma Do Predio Da Unidade Basica De Saude (Centro De Saude) | 022/2014 | R | \$ | R\$ | | R | \$ | R\$ |
| | | | 192.802,24 | | - | | 192.802,24 | | - |
| 18 | Readequação Do Estadio Municipal Edson Athier Almeida Tamandare | 09/2014 | R | \$ | R\$ | | R | \$ | R\$ |
| | | | 186.014,38 | | - | | 186.014,38 | | - |
| 19 | Execução De Obra De Construção De Barracão/ Galpão Coberto Com Estrutura Metalica (Casa Da Criança) | 051/2014 | R | \$ | R\$ | | R | \$ | R\$ |
| | | | 72.729,75 | | - | | 72.729,75 | | - |
| | Total | | R | \$ | R\$ | | R\$ | | R |
| | | | 5.774.274,43 | | 2.834.071,49 | | 2.788.154,61 | | 152.048,34 |

Mirassol D'Oeste MT, 31 de Março de 2015

Kleyton Antonio Bessa

Engenheiro Fiscal

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ad10cc58

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar